



FEDDC58A-ED2E-4ABF-8175-4E55EC505BA3

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2019** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **31/12/2019** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR** cuyo titular es **CLODOALDO KEVIN YÑIGO PERALTA** identificado(a) con DNI N° **77575312**.

Viernes, 12 de junio de 2020

**Subgerencia de Integridad Pública**  
**Contraloría General de la República**

### **Nota:**

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



FEDDC58A-ED2E-4ABF-8175-4E55EC505BA3

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	77575312
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	YÑIGO PERALTA CLODOALDO KEVIN
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	12/06/2020 02:37:21 p.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	CASTRO GONZALES SHIRLET MARLEY	DNI	41662616	27/09/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	HUICSA HUAMAN TITO	DNI	41698932	05/05/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	MONTOYA LUJAN LORENA JULIANA	DNI	45843839	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	NARREA LAURA FRANCISCO MANUEL	DNI	46137726	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	REMIGIO PACHECO JUAN JOSE	DNI	43411154	01/02/2013	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	SANCHEZ TRIGUEROS ROBERT ROY	DNI	15443006	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	USCAMAYTA SOTELO JAQUELINE	DNI	45025534	06/05/2019	1, 2, 3, 4 y 5
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	VILCHEZ BARZOLA MARISOL	DNI	44908830	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

**Comentarios (2):****Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



FEDDC58A-ED2E-4ABF-8175-4E55EC505BA3



FEDDC58A-ED2E-4ABF-8175-4E55EC505BA3

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b> <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b>	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO N° 007-2018-CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe:	02/02/2018	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	ORDENANZA N° 389-MVES	Fecha de aprobación:	27/03/2018	Año inicio - Año fin:	2018 - 2020

<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p>( ) <b>Si</b> (X) <b>No</b></p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA DEL CUADRO N° 4 DE LA GUÍA, DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADO CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN/PCD, Y, MODIFICADO CON: RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 33-2017-CEPLAN/PCD, RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 053-2018-CEPLAN/PCD, Y, RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. EL PLIEGO REMITE SU PEI POR CORREO ELECTRÓNICO AL CEPLAN. EL CEPLAN VERIFICA Y VALIDA LA METODOLOGÍA, LA CONSISTENCIA Y COHERENCIA DEL PEI CON EL PEDN Y LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, Y EMITE UN INFORME TÉCNICO, EL CUAL CONTIENE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PEI, CUYO DETALLE SE EXPLICA EN LA SECCIÓN 7.2 DE LA CITADA GUÍA. LUEGO DE CONTAR CON DICHO INFORME, EL TITULAR DEL PLIEGO EMITE EL ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL PEI Y DISPONE SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p>(X) <b>Si</b> ( ) <b>No</b></p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 159-2019-ALC/MVES</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>30/04/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CE/PLA. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y municipales. De acuerdo a la fase correspondiente, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en la Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



FEDDC58A-ED2E-4ABF-8175-4E55EC505BA3

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OEI.01. MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO.	0.16	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	OEI.02. MEJORAR LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL DISTRITO.	0.12	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	OEI.03. PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.	0.03	ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	OEI.04. REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	0.02	ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	OEI.05. REDUCIR LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARES EN EL DISTRITO.	0.15	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	OEI.06. EJECUTAR EL PLAN EDUCATIVO LOCAL EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO.	0.09	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	OEI.07. MEJORAR Y/O INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL DISTRITO.	0.08	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	OEI.08. PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS EN EL DISTRITO.	0.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	OEI.09. CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	0.04	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
10	OEI.10. CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.	0.14	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
11	OEI.11. IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	0.11		

#### Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:





FEDDC58A-ED2E-4ABF-8175-4E55EC505BA3

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	4	0	6	6	10	5	0	5	4	25808087.50	16042693.49	0	12	0	0	0
Obras por contrata	0	0	13	10	13	1	0	12	5	33306337.12	25526052.14	0	15	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



FEDDC58A-ED2E-4ABF-8175-4E55EC505BA3

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	117	115	724964.61	701541.52
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	35	52	72237.01	81724.87
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	700	626	1074996.39	1056837.10
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	1	1	20900	20900
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	4	4	16298.17	16418.17

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR: 1. DEC. LEG. N° 276 - CARRERA ADMINISTRATIVA: AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2018 N° 62, AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2019 N° 62, GASTO TOTAL EN PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2018= S/ 406,995.08 Y GASTO TOTAL EN PERSONAL AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2019= S/ 394,183.16.

2. OBREROS-DECRETO LEGISLATIVO N° 276: AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2018 N° 37, AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2019 N°34, GASTO TOTAL EN PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO

(S/) DIC. 2018= S/ 251,954.53 Y GASTO TOTAL EN PERSONAL AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2019= S/ 234,763.36

3. FUNCIONARIO ALCALDE-DECRETO LEGISLATIVO N° 276: AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2018 N° 1, AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2019 N° 1, TOTAL EN PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2018= S/ 20,377.50Y GASTO TOTAL EN PERSONAL AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2019= S/ 20,377.50

4. DEC. LEG. PERMANENTES 276: AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2018 N° 18, AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2019 N° 18, GASTO TOTAL EN PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2018 = S/ 45,637.50 Y GASTO TOTAL EN PERSONAL AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2019= S/ 52,217.50

5. CATEGORÍA RÉGIMEN LABORAL - OTROS :

LANILLA CESANTE DE LA LEY 20530 AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2018 N°4, AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DIC. 2019 N° 4, GASTO TOTAL EN PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2018 = S/ 16,298.17 Y GASTO TOTAL EN PERSONAL AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO (S/) DIC. 2019= S/ 16,418.17 .



FEDDC58A-ED2E-4ABF-8175-4E55EC505BA3

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2103817	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 19 SECTOR 02, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	04/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 19; SECTOR 02 - VES.	2530218	1738116.72	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	19/06/2016	17/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	07/08/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	733334.24	733334.24	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	677288.91	677288.91	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	28212.46	28212.46	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	I. G. V.	Unidad	0	100	100	264068.65	264068.65	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	28212.46	28212.46	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2127313	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 11, SECTOR 06, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	01/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 11; SECTOR 06 - VES.	2028474	1484783.92	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	20/03/2017	18/05/2017	INVERSIÓN	SÍ	05/04/2019	03/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	992679.54	992679.54	NINGUNO	NINGUNO	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	428266.54	428266.54	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	28418.92	28418.92	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	28418.92	28418.92	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2127319	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 28 SECTOR 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	11/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 28; SECTOR 03 - VES.	2394233	1699178.42	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	25/08/2016	22/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	07/08/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	964732.08	964732.08	NINGUNO	NINGUNO	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	414161.68	414161.68	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	41366.81	41366.81	NINGUNO	NINGUNO	
	I. G. V.	Unidad	0	100	100	258128.91	258128.91	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	13788.94	13788.94	NINGUNO	NINGUNO	
ÁREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2127321	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 3, SECTOR 2, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	13/05/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 03; SECTOR 02 - VES.	2341310	1450541.69	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RIGIDO	19/06/2014	17/08/2014	INVERSIÓN	NO	03/09/2018	31/01/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	43	100	100	378774.56	664516.77	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2,018 Y SE CULMINO EN EL AÑO 2,019 HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/RRCC/RENDICIONES/PROYECTOS#		
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	43	100	100	281644.14	494112.52	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2,018 Y SE CULMINO EN EL AÑO 2,019		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	GASTOS GENERALES	Unidad	43	100	100	33020.93	57931.46	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	I. G. V.	Unidad	43	100	100	124819.14	218980.94	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	SUPERVISIÓN	Unidad	43	57	100	8550	15000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	ÁREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	ESTE COMPONENTE ESTUBO CONTEMPLADO EN LA DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD, PERO EN LA MODIFICATORIA APROBADA NO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2132970	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DEL GRUPO 16 DEL SECTOR 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	22/10/2010	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 16; SECTOR 03 - VES.	2474689	1541396.78	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RIGIDO	20/05/2011	18/07/2011	INVERSIÓN	SÍ	05/04/2019	03/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	774984.55	774984.55	NINGUNO	NINGUNO	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	475338.76	475338.76	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	25006.47	25006.47	NINGUNO	NINGUNO	
	I. G. V.	Unidad	0	100	100	234060.53	234060.53	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO	
	TALLER DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	25006.47	25006.47	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2141401	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL A.A.H.H. PRIMERO DE MAYO DEL GRUPO 29, SECTOR 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	07/04/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 29; SECTOR 03; AA: HH. 1ERO DE MAYO - VES.	1379332	1124095.81	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	17/02/2018	15/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	17/10/2019	15/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	458174.62	458174.62	NINGUNO	NINGUNO	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	331769.16	331769.16	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	64147.14	64147.14	NINGUNO	NINGUNO	
	I. G. V.	Unidad	0	100	100	165980.72	165980.72	NINGUNO	NINGUNO	
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	100	100	11895.43	11895.43	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	36000	36000	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	56128.74	56128.74	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2210529	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 21 A, SECTOR 02, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	11/08/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 21A; SECTOR 02 - VES.	1371961	906125.15	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	18/10/2015	15/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	25/06/2019	23/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	488373.76	488373.76	NINGUNA	NINGUNA	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	199474.01	199474.01	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	69809.33	69809.33			
	I. G. V.	Unidad	0	100	100	138222.48	138222.48			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			
	ÁREAS VERDES	Unidad	0	100	100	10245.57	10245.57	NINGUNO	NINGUNO	



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2213656	MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 14, SECTOR 02, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	10/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 14; SECTOR 02 - VES.	2445102	2465159.62	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RIGIDO	21/05/2016	18/07/2016	INVERSIÓN	Sí	16/07/2019	13/10/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	1104090.62	1104090.62	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	645747.10	645747.10	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	142352.62	142352.62	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	I. G. V.	Unidad	0	100	100	368337.39	368337.39	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	80073.35	80073.35	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	124558.54	124558.54	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2221911	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 11, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/02/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 11; SECTOR 03 - VES.	1596304	1596303.96	NO HUBO VARIACIÓN DE PRESUPUESTO	20/04/2019	19/06/2019	INVERSIÓN	Sí	07/08/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	30563.54	30563.54	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	30563.54	30563.54	NINGUNO	NINGUNO	
	VIAS PEATONALES	Unidad	0	100	100	506016.72	506016.72	NINGUNO	NINGUNO	
	VIAS VEHICULARES	Unidad	0	100	100	1022160.16	1022160.16	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2239371	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 4A, SECTOR 6, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	18/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 4A; SECTOR 06 - VES.	1547773	745726.84	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RIGIDO	18/03/2014	18/05/2014	INVERSIÓN	NO	15/11/2018	22/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	12	88	100	344240.54	391182.43	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2,018 Y SE CULMINO EN EL AÑO 2,019
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	12	88	100	165957.21	188587.74	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2,018 Y SE CULMINO EN EL AÑO 2,019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES (8%)	Unidad	12	88	100	25949.94	29488.57	NINGUNO	NINGUNO	
	I. G. V.	Unidad	12	88	100	98090.79	111466.81	NINGUNO	NINGUNO	
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	OBRAS PROVISIONALES; TRABAJOS PRELIMINARES; SEGURIDAD Y SALUD.	Unidad	12	88	100	8801.14	10001.29	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2,018 Y SE CULMINO EN EL AÑO 2,019
	SUPERVISIÓN	Unidad	12	88	100	13200	15000	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD (7 % CD)	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	ÁREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2241418	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL GRUPO 25A SECTOR 2, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	21/10/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 25A; SECTOR 02 - VES.	1366064	1231314.52	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	18/03/2015	18/05/2015	INVERSIÓN	Sí	08/12/2019	06/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	0	0	36600	36600	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO URBANO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE RIEGO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	ÁREAS VERDES O MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2253245	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL GRUPO 13 SECTOR 6 URB. POPULAR CONAFOVICER DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	29/08/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 13; SECTOR 06 - VÉS.	1259033	1259032.96	NO HUBO VARIACIÓN	04/10/2018	02/11/2018	INVERSIÓN	NO	22/11/2018	14/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	PISTAS DE CONCRETO	Unidad	0	61	61	538597.98	538597.94	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	15000	15000	NINGUNO	NINGUNO	
	VEREDAS DE CONCRETO	Unidad	0	100	100	385746.03	385746.03	NINGUNO	NINGUNO	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2302809	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS GRUPOS 02, 03, 04 Y 05 DEL SECTOR 09, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	04/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 01; GRUPO 02; GRUPO 03; GRUPO 04 Y GRUPO 05; SECTOR 09 - VES.	7996425	9858801.38	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RIGIDO	09/03/2016	07/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	14/11/2019	10/05/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	55	55	336446.54	336446.54	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	55	55	2309813.64	2309813.64	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	55	55	1270534.77	1270534.77	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	55	55	313343.60	313343.60	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		
	I. G. V.	Unidad	0	55	55	810776.55	810776.55	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	55	55	107250	107250	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		
	UTILIDAD	Unidad	0	55	55	274175.65	274175.65	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2311506	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 08 SECTOR 06, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	10/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 08; SECTOR 06 - VES.	2374404	1806257.05	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RIGIDO	18/08/2016	15/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/06/2019	23/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	1025987.05	1025987.05	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	440161.14	440161.14	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	29322.96	29322.96	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	I. G. V.	Unidad	0	100	100	274462.94	274462.94	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	29322.96	29322.96	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ÁREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2332549	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS GRUPOS 22A Y 23A DEL SECTOR 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	25/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 22A Y 23A ; SECTOR 03 - VES.	3312590	1834675.26	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	15/02/2017	12/04/2017	INVERSIÓN	NO	15/10/2018	12/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	22	78	100	776165.28	995083.69	NINGUNO	NINGUNO	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	22	78	100	358685.43	459853.12	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2,018 Y SE CULMINO EN EL AÑO 2,019
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	22	78	100	57277.91	73433.22	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2,018 Y SE CULMINO EN EL AÑO 2,019
	I. G. V.	Unidad	22	78	100	216510.51	277577.58	NINGUNO	NINGUNO	
	OBRAS PROVISIONALES; TRABAJOS PRELIMINARES; SEGURIDAD Y SALUD.	Unidad	22	78	100	10707.57	13727.65	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2,018 Y SE CULMINO EN EL AÑO 2,019
	SUPERVISIÓN	Unidad	22	78	100	11700	15000	NINGUNO	NINGUNO	
	ÁREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2338997	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 05, SECTOR 06, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	17/01/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 05; SECTOR 06 - VES.	2529085	1575692.15	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	18/05/2017	15/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	22/04/2019	20/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	850433.86	850433.86	NINGUNO	NINGUNO	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	427835.49	427835.49	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	25565.39	25565.39	NINGUNO	NINGUNO	
	I. G. V.	Unidad	0	100	100	239292.02	239292.02	NINGUNO	NINGUNO	
	OBRAS PROVISIONALES; TRABAJOS PRELIMINARES; SEGURIDAD Y SALUD.	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	25565.39	25565.39	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397686	MEJORAMIENTO EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 18 SECTOR 01 EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA EL SALVADOR - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	17/10/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 18; SECTOR 01 - VES.	2705595	1626885.91	CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO	22/01/2018	20/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	07/08/2019	31/12/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	100	1014999.97	1014999.97	NINGUNO	NINGUNO	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	100	542582.62	542582.62	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	31151.66	31151.66	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	31151.66	31151.66	NINGUNO	NINGUNO	



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2437362	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DEL GRUPO 25 DEL SECTOR 03 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	14/02/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 25; SECTOR 03 - VES.	1711074	1711073.68	NO HUBO VARIACIÓN DE PRESUPUESTO	18/03/2019	16/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/08/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	32770.65	32770.65	NINGUNO	NINGUNO			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO			
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	32770.65	32770.70	NINGUNO	NINGUNO			
	VIAS PEATONALES	Unidad	0	100	100	490126.12	490126.12	NINGUNO	NINGUNO			
	VIAS VEHICULARES	Unidad	0	100	100	1148406.26	1148406.26	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2437393	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DEL GRUPO 02 DEL SECTOR 06 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	14/02/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 02; SECTOR 06 - VES.	1746311	1746311.45	NO HUBO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO	20/04/2019	18/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/08/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	33448.29	33448.29	NINGUNO	NINGUNO			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	7000	7000	NINGUNO	NINGUNO			
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	33448.29	33448.29	NINGUNO	NINGUNO			
	VIAS PEATONALES	Unidad	0	100	100	528320.66	528320.66	NINGUNO	NINGUNO			
	VIAS VEHICULARES	Unidad	0	100	100	1144094.21	1144094.21	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2441994	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA, TRAMO AV. 200 MILLAS - AV. MARIA REICHE. DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	29/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA; TRAMO AV. 200 MILLAS - AV. MARIA REICHE - VES.	10955659	10899601.18	-	09/04/2019	06/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	09/04/2019	31/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES	Unidad	0	86	86	568226.83	568226.83					
	ESTACIONAMIENTOS DE CONCRETO	Unidad	0	86	86	1054812.43	1054812.43	POR LA REUBICACIÓN DE LOS POBLADORES DEL SECTOR	EN FORMA PACIFICA SE HIZO LA REUBICACIÓN	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	86	86	341358.22	341358.22			HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/RRCC/RENDICIONES/PROYECTOS#		
	PISTAS DE CONCRETO	Unidad	0	86	86	6240493.36	6240493.36	POR LA REUBICACIÓN DE LOS POBLADORES DEL SECTOR	EN FORMA PACIFICA SE HIZO LA REUBICACIÓN	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	86	86	25800	25800					
	VEREDAS DE CONCRETO	Unidad	0	86	86	1142966.18	1142966.18	POR LA REUBICACIÓN DE LOS POBLADORES DEL SECTOR	EN FORMA PACIFICA SE HIZO LA REUBICACIÓN	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450229	CREACION DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 25A, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	05/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 25A; SECTOR 03 - VES.	950283	950283.10	NO HUBO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO	15/07/2019	12/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	05/08/2019	31/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	98	98	518559.33	518559.33	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	98	98	312230.50	312230.50	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	98	98	84661.58	84661.58	NINGUNO	NINGUNO	
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	98	98	15826.03	15826.03	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2460487	CREACION DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 01, SECTOR 09 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	05/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 01, SECTOR 09 - VES.	2270675	2270675.33	NO HUBO VARIACIÓN DE PRESUPUESTO	04/10/2019	02/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	14/10/2019	10/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	18	18	19353.68	19353.68	NINGUNO	NINGUNO	
	PISTAS DE CONCRETO	Unidad	0	18	18	225072.63	225072.63	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020
	VEREDAS DE CONCRETO	Unidad	0	18	18	164295.25	164295.25	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2464547	MEJORAMIENTO DEL SKATE PARK EN LA ALAMEDA DE LA AV. JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	03/10/2019	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL SKATE PARK EN LA ALAMEDA DE LA AV. JUAN VELASCO ALVARADO	432739	432739.22	NO HUBO VARIACIÓN DE PRESUPUESTO	04/10/2019	01/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	22/10/2019	18/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	70	70	127457.01	127457.01	NINGUNO	NINGUNO	
	CONSTRUCCIÓN DE MURO	Unidad	0	70	70	30866.09	30866.09	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad	0	70	70	23004.85	23004.85	NINGUNO	NINGUNO	
	OBRAS PROVISIONALES	Unidad	0	70	70	30980.64	30980.64	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020
	VEREDAS DE CONCRETO	Unidad	0	70	70	90608.88	90608.88	NINGUNO	NINGUNO	ESTA OBRA SE CULMINARA EN EL AÑO 2,020

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

**Comentarios:**